

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI

R A P O R T

privind stadiul derulării Proiectului finanțat din Fondul Elvețian de Contrapartidă și cofinanțat din venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și bugetele administrației publice locale la 31.12.2011

În cadrul acțiunii de asistență financiară acordată României de Guvernul Confederației Elvețiene pentru proiecte din domeniul eficienței energetice a clădirilor, în continuarea programului-pilot de reabilitare termică derulat în perioada 2003-2004 la 12 blocuri de locuințe sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, a inițiat etapa a II-a, cu derulare în perioada 2005-2011 și, respectiv, etapa a III-a a proiectului, cu derulare în perioada 2010-2011:

“Program pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, cu funcțiunea de asistență socială și/sau ocrotirea sănătății și aflate în administrarea autorităților administrației publice locale”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1868/2005.

“Program pilot de reabilitare termică a unor clădiri, proprietate publică, din domeniul asistenței sociale și ocrotirii sănătății, aflate în administrarea autorităților administrației publice locale”, aprobat prin H.G. nr. 765/2010.

I. Etapa a II-a a Programului

Scurt istoric

Din propunerile transmise de către consiliile județene, pe baza criteriilor de selecție stabilite în prealabil și în urma elaborării documentațiilor privind auditul energetic, în programul pilot de reabilitare termică, aprobat prin H.G. nr.1868/2005, au fost nominalizate 20 de clădiri.

Ulterior, cadrul legislativ pentru derularea programului susmenționat a fost completat prin încheierea Convenției nr.100239/21.02.2006-655GHD/07.02.2006 între Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul elvețian de contrapartidă pentru finanțarea Programului și a Convenției nr. 3813/07.07.2006 - 4924/27.06.2006 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – în calitate de coordonator al programului și Compania Națională de Investiții CNI-SA – în calitate de agenție de implementare a programului.

Acțiuni întreprinse până la 31.12.2011

În baza raportărilor transmise de Compania Națională de Investiții CNI-SA, în calitate de agenție de implementare a programului, conform convenției de implementare, cu modificările și completările ulterioare, situația acțiunilor întreprinse pentru derularea programului este următoarea:

Centralizarea stadiului de realizare a programului, pe amplasamente este prezentată în Anexa 1 la prezentul raport.

Pe obiective realizate, stadiul la 31.12.2011 se prezintă astfel:

- 18 obiective finalizate (pozițiile 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 și 20 din Anexa 1 la raport);
- 2 obiective excluse din program (poziția 6 și 14 din Anexa 1 la raport).

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1868/2005, sumele prevăzute pentru acest program – etapa a II-a, pe surse de finanțare, se prezintă astfel:

Total 15.538.451 lei, din care:

10.760.700 lei din Fondul elvețian de contrapartidă,

1.194.438 lei din bugetele autorităților administrației publice locale,

3.583.313 lei din venituri proprii MDRT.

Din punct de vedere financiar, până la 31.12.2011, situația utilizării fondurilor alocate programului – etapa a II-a, pe surse de finanțare, este următoarea:

Total : 12.858.370,88 lei, din care:

9.465.257,77 lei din Fondul elvețian de contrapartidă

1.139.228,67 lei din bugetele autorităților administrației publice locale

2.253.884,44 lei din venituri proprii MDRT.

Programul a fost considerat terminat odată cu decontarea ultimei situații de lucrări corespunzătoare executării lucrărilor de reabilitare termică la obiectivele rămase în program. La terminarea programului – etapa a II-a, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1868/2005, CNI S.A., prin ordinul de plată nr.1/21.10.2011, a virat Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului valoarea de 534.742,23 Lei, reprezentând diferența dintre suma tragerilor din Fondul Elvețian de Contrapartidă și valoarea utilizată.

II. Etapa a III-a a Programului

Scurt istoric

Din propunerile transmise de către consiliile județene, pe baza criteriilor de selecție stabilite în prealabil, precum și pe baza auditurilor energetice elaborate de beneficiari, în programul pilot de reabilitare termică, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr.765/2010, au fost nominalizate 3 de obiective din domeniul ocrotirii sănătății.

Ulterior, cadrul legislativ pentru derularea programului susmenționat a fost completat prin încheierea Convenției nr.604939/01.11.2010-72469/EU/25.10.2010 dintre Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul elvețian de contrapartidă pentru finanțarea Programului și a Convenției nr. 86801/14.12.2010–12.114/29.11.2010, dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în calitate de coordonator al programului și Compania Națională de Investiții CNI-SA – în calitate de agenție de implementare a programului.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 765/2010, sumele prevăzute pentru acest program – etapa a III-a, pe surse de finanțare, se prezintă astfel:

Total 9.414.157 lei, din care:

6.104.275 lei din Fondul elvețian de contrapartidă,

827.471 lei din bugetele autorităților administrației publice locale,

2.482.411 lei din venituri proprii MDRT.

Acțiuni întreprinse până la 31.12.2011

În baza raportărilor transmise de Compania Națională de Investiții CNI-SA, conform convenției de implementare a programului al acestuia, încheiată între MDRT-CNI, cu modificările și completările ulterioare, pe faze de implementare a proiectului, stadiul execuției lucrărilor de reabilitare termică la 31.12.2011 se prezintă astfel:

- Poziția 1- *Spital orășenesc, oraș Abrud, județul Alba* este în execuție. Stadiu execuție: 80 %
- Poziția 2- *Spital județean, municipiul Bistrița, județul Bistrița Năsăud* – Stadiu execuție: 25 %
- Poziția 3- *Spital clinic județean de urgență, municipiul Brașov, județul Brașov* - s Stadiu execuție: 100 %.

Centralizarea stadiului de realizare a programului, pe amplasamente este prezentată în Anexa 2 la prezentul raport.

Conform indicatorilor tehnico-economici aprobați, sumele pentru acest program – etapa a III-a, pe surse de finanțare, se prezintă astfel:

Total 8.534.570 lei, din care:

5.840.838 lei din Fondul elvețian de contrapartidă,

648.983 lei din bugetele autorităților administrației publice locale,

2.044.749 lei din venituri proprii MDRT.

Pentru obiectivul de investiții *Spital clinic județean de urgență, municipiul Brașov, județul Brașov* se preconizează organizarea recepției la terminarea lucrărilor de reabilitare termică în trimestrul I al anului 2012.

Pentru obiectivele de investiții *Spital orășenesc, oraș Abrud, județul Alba și Spital județean municipiul Bistrița, județul Bistrița Năsăud* se preconizează organizarea recepției lucrărilor de reabilitare termică în trimestrul al II-lea al anului 2012.

Din punct de vedere financiar, la 31.12.2011, situația decontărilor pentru etapa a III-a a programului este următoarea:

Total 1.882.725,90 lei, din care:

1.418.714,99 lei din Fondul elvețian de contrapartidă,

464.010,91 lei din venituri proprii MDRT.

0,00 lei din bugetele autorităților administrației publice locale

ANEXA 1 la RAPORT

PROGRAM PILOT PRIVIND REABILITAREA TERMICĂ A UNOR CLĂDIRI DIN DOMENIUL PUBLIC, CU FUNCȚIUNEA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SAU OCROTIREA SĂNĂȚII ȘI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, APROBAT PRIN HG.1868/2005

| STADIUL LA 31.12.2011 | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| nr. crt. | Funcțiunea clădirii , adresa | Proiectul tehnic în curs de analiză | Licitația de execuție în curs de derulare | Contractul de execuție încheiat | Ordinul de începere a lucrărilor emis | Lucrările de reabilitare termică în curs de execuție | Lucrările de reabilitare termică finalizate și recepționate |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pavilion medico-chirurgical - Bacău , jud. BACĂU | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 2 | Centru de plasament copii - Com. Tileagd , Jud. BIHOR | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 3 | Spital psihiatrie- Lehliu sat , Jud. CĂLĂRAȘI | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 4 | Centru de plasament - Reșița Aleea Trei Ape 4, Jud. CARAȘ SEVERIN | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 5 | Cămin pentru persoane vârstnice - Hăghig , Jud. COVASNA | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 6 | Sanatoriu TBC- Moroieni , Jud. DĂMBOVIȚA -Pavilion central | Exclus din programul pilot prin decizia luată în întăinirea din 31.08.2011 a Comitetului mixt romano-elvețian de analiză a situației utilizării Fondului elvețian de contrapartidă | | | | | |
| 7 | Spital pneumoftiziologie- Com Runcu , jud. GORJ | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 8 | Cămin creșă și cămin pers. cu handicap - Gheorghieni , str. Florilor, jud. HARGHITA | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 9 | Spital județean - Slobozia , str.Decebal nr.1, jud. IALOMIȚA | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 10 | Cămin bătrâni - Baia Sprie , jud. MARAMUREȘ | | | | | | RECEPȚIONAT |

| STADIUL LA 31.12.2011 | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| nr. crt. | Funcțiunea clădirii , adresa | Proiectul tehnic în curs de analiză | Licitația de execuție în curs de derulare | Contractul de execuție încheiat | Ordinul de începere a lucrărilor emis | Lucrările de reabilitare termică în curs de execuție | Lucrările de reabilitare termică finalizate și recepționate |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Complex servicii sociale (hand. și bătrâni) - Strehaia , jud. MEHEDINȚI | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 12 | Cămin de bătrâni - Sighișoara , str. Justiției nr.57, Jud. MUREȘ | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 13 | Centru asistență socială- Caracal str.Plevnei 36, jud. OLT | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 14 | Centru maternal Lorena - Satu Mare , str. Crișan nr. 3, jud. SATU MARE | Exclus din programul pilot prin decizia luată în întăinirea din 18.10.2007 a Comitetului mixt de aprobare a proiectelor finanțate din Fondul eivețian de contrapartidă, conform adresei din 06 noiembrie 2007 transmisă de Ambasada Elveției - Biroul eivețian de cooperare. | | | | | |
| 15 | Centru școlar pentru copii instituționalizați: - Gura Humorului , str. Parcului nr. 1-3, jud. SUCEAVA | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 16 | Centru asistență socială persoane cu handicap - Videle , jud. TELEORMAN | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 17 | Cămin elevi cu deficiențe mentale - Timișoara , str. Titu Maiorescu, jud. TIMIȘ | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 18 | Cămin copii instituționalizați SPERANȚA -Tulcea, jud. TULCEA | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 19 | Centru de îngrijire și asistență persoane vârstnice -com. Milcoiu , jud. VILCEA | | | | | | RECEPȚIONAT |
| 20 | Spital - Vidra , jud. VRANCEA | | | | | | RECEPȚIONAT |

ANEXA 2 la RAPORT

PROGRAM PILOT PRIVIND REABILITAREA TERMICĂ A UNOR CLĂDIRI, PROPRIETATE PUBLICĂ, DIN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE ȘI OCROTIRII SĂNĂȚĂII, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, APROBAT PRIN HG NR. 765/2010

| | | STADIUL LA 31.12.2011 | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| nr. crt. | Funcțiunea clădirii , adresa | Proiectul tehnic în curs de analiză | Licitația de execuție în curs de derulare | Contractul de execuție încheiat | Ordinul de începere a lucrărilor emis | Lucrările de reabilitare termică în curs de execuție | Lucrările de reabilitare termică finalizate și recepționate |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Spital orasenesc - str.Republicii nr.13, oraș Abrud, judetul Alba | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | Spital județean -str. General Grigore Bălan nr.43, municipiul Bistrița, județul Bistrița Năsăud | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | Spital clinic județean de urgență - Calea Bucureștiului nr.25-27 , municipiul Brașov, județul Brașov | ● | ● | ● | ● | ● | |